



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO DE APIACÁS

RECURSOS FEDERAIS						
Nome Empresa Executora	Descrição Obra	Nº Convênio CONCEDENTE	Vencimento	Valor Total do Convênio	Valor Liberado	Valor à Liberar
CESIRA BERGAMINI AMANCIO -ME	Construção do PSF-III	MINISTERIO DA SAUDE Proposta 11273.3410001/14-002	17/09/2020	Governo 408.000,00 C. Partida 79.832,44	296.448,46	191.383,98
BKP CONSTRUTORA LTDA EPP	Obra de Pav. Asfáltica com Drenagem - Av. Brasil X Av. Mato Grosso	MINISTÉRIO DAS CIDADES/Caixa Convênio 819457/2015	30/12/2020	Governo 394.200,00 C. Partida 56.030,95	346.023,39	104.207,56
ATRATIVA ENGENHARIA LTDA	Obra de Recuperação de Danos Construção de Pontes e Bueiros de Concreto Armado	MIN. INTEGRAÇÃO NACIONAL Defesa Civil - SEDEC Termo Compromisso 0129/2016	05/09/2020	Governo 5.300.000,00	4.377.922,83	922.077,17
BKP CONSTRUTORA LTDA EPP	Obra de Pav. Asfáltica com Microdrenagem Rua Helena Da Riva	MINISTÉRIO DAS CIDADES/Caixa Convênio 838237/2016	31/12/2020	Governo 295.300,00 C. Partida 16.350,62	250.876,72	60.773,90
BKP CONSTRUTORA LTDA EPP	Obra de Pav. Asfáltica com Microdrenagem Av. Mato Grosso	MINISTÉRIO DAS CIDADES/Caixa Convênio 838238/2016	30/12/2020	Governo 493.100,00 C. Partida 86.291,28	471.944,57	107.446,71
EDSON APDO DA SILVEIRA – COMÉRCIO E SERVIÇOS	Obra de Pav. Asfáltica com Micro drenagem DUPLIC Av. Brasil	MINISTÉRIO DAS CIDADES/Caixa Convênio 848090/2017	21/09/2020	Governo 344.750,00 C. Partida 38.044,96	71.450,81	311.344,15
ARP ENGENHARIA E CONST EIRELI	Construção VIVEIRO MUDAS	MAPA/Caixa Convênio 853523/2017	27/04/2021	Governo 243.750,00 C. Partida 801,53	48.858,82	195.692,71
ARP ENGENHARIA E CONST EIRELI	Construção do CRAS	MDS/Caixa Convênio 873988/2018	13/12/2021	Governo 319.428,00 C Partida 78.487,56	79.772,50	318.143,06
ARP ENGENHARIA E CONST EIRELI	Revitalização da Orla Lago Municipal	MIN TURISMO/Caixa Convênio 875965/2018	25/09/2021	Governo 651.428,57 C Partida 16.926,15	0,00	668.354,72
GUILHERME LUIZ AIMI-ME	Asfalto Av. Evangélicos	SUDECO/ Caixa CONVÊNIO 880116/2018	31/12/2021	Governo 365.714,29 C Partida 121.233,19	0,00	486.947,48
GUILHERME LUIZ AIMI-ME	Asfalto Rua Espanha	SUDECO/Caixa CONVÊNIO 882615/2019	02/05/2021	Governo 267.769,59 C Partida 9.017,23	0,00	276.786,82
GUILHERME LUIZ AIMI-ME	Asfalto Av 1º de Maio	MDR/Caixa CONVÊNIO 894376/2019	23/12/2021	Governo 382.000,00 C Partida 19.557,71	0,00	401.557,71
ALFA COMERCIO DE EQUIP LTDA	Aquisição Escavadeira Hidráulica	SUDAM CONVÊNIO 890487/2019	27/06/2021	Governo 500.000,00 C Partida 60.000,00	0,00	560.000,00
RECURSOS ESTADUAIS						
Nome Empresa Executora	Descrição Obra	Concedente / Nº Convênio	Vencimento	Valor Total Contratado	Valor Liberado	Valor à Liberar
CESIRA BERGAMINI AMANCIO	Ampliação e Reforma Hospital Municipal	SECID - MT Convênio 076/2014	07/08/2020	Governo 975.219,18 C partida 84.140,38	1.005.641,42	53.718,14
NÃO LICITADO	Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais	SEDUC Convênio 1232-2018	29/12/2020	Governo 30.000,00 C partida 2.145,67	0,00	32.145,67
RECURSOS PRÓPRIOS						
Nome Empresa Executora	Descrição Obra	Nº Contrato	Vencimento	Valor Total Contratado	Valor Liberado	Valor à Liberar
LUIS GUSTAVO P. QUEIROZ	Ampliação Escola Educação Infantil	035/2020	11/09/2020	80.993,22	31.495,60	49.497,62
ARP ENGENHARIA E CONST EIRELI	Ampliação Reforma Escola Paulo Freire	036/2020	11/09/2020	77.575,93	58.723,52	18.852,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

EDSON APDO DA SILVEIRA – COMÉRCIO E SERVIÇOS	Obra Micro-drenagem Urbana. Av 1 Maio x Av Ludovico Riva Neto	050/2020	30/09/2020	50.341,71	34.270,39	16.071,35
ARP ENGENHARIA E CONST EIRELI	Reforma PSF III - velho	051/2020	30/09/2020	94.768,03	22.083,09	72.684,94
ARP ENGENHARIA E CONST EIRELI	Meio Fio e Sarjetas em diversas Ruas e Avenidas	052/2020	30/09/2020	188.681,31	0,00	188.681,34
BKP Construtora Ltda	Pavimentação em TSD em diversas Ruas e Avenidas	059/2020	01/09/2020	1.202.966,61	0,00	1.202.966,61
CESIRA BERGAMINI AMANCIO	Obra Implantação Bueiros Metálicos MT 206 e MT 417	Em andamento	Em andamento	336.065,00	0,00	336.065,00

Apiacás MT, 23 de junho de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal