



**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS**  
**COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com  
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT  
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD  
 LOCAL: DIVERSAS RUAS  
 PROPR.: PREFEIRUTA MUNICIPAL DE APIACÁS- MT  
 DATA: JANEIRO/2026

**NÃO DESONERADO**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	VALOR (R\$)	% TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	26.659,05	12,98%	42.543,38	20,71%	39.098,40	19,03%	41.057,94	19,99%	26.270,04	12,79%	29.808,94	14,51%	205.437,74	4,05%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	24.316,41	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	24.316,41	0,48%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.798,27	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	8.798,27	0,17%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	22.479,60	50,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		22.479,60	50,00%	44.959,20	0,89%
5.0	TERRAPLANAGEM	0,00		0,00		62.319,30	50,00%	62.319,30	50,00%	0,00		0,00	0,00%	124.638,60	2,46%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		393.052,91	50,00%	393.052,91	50,00%	0,00	0,00%	786.105,81	15,51%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		0,00		228.804,36	50,00%	228.804,36	50,00%	0,00	0,00%	457.608,72	9,03%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		433.088,83	100,00%	433.088,83	8,54%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		106.192,72	100,00%	106.192,72	2,10%
10.0	DRENAGEM PROFUNDA	575.471,57	20,00%	1.007.075,24	35,00%	863.207,35	30,00%	287.735,78	10,00%	0,00		143.867,89	5,00%	2.877.357,83	56,77%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>657.724,90</b>	<b>12,98%</b>	<b>1.049.618,62</b>	<b>20,71%</b>	<b>964.625,05</b>	<b>19,03%</b>	<b>1.012.970,29</b>	<b>19,99%</b>	<b>648.127,31</b>	<b>12,79%</b>	<b>735.437,98</b>	<b>14,51%</b>	<b>5.068.504,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>657.724,90</b>	<b>12,98%</b>	<b>1.707.343,51</b>	<b>33,69%</b>	<b>2.671.968,56</b>	<b>52,72%</b>	<b>3.684.938,85</b>	<b>72,70%</b>	<b>4.333.066,15</b>	<b>85,49%</b>	<b>5.068.504,13</b>	<b>100,00%</b>		